

# Tunnistetut vesihuollon tarvealueet ja lyhyet jakelujohtojen laajennukset

## Priorisointitaulukko ja kustannusarviot

Alustava aikataulu perustuu keskimääräiseen vuosittaiseen investointimäärään 500 000 euroon

### Nimi

Antbacka II	Toteutettu
Antbacka I	Toteutettu
Herrala	Toteutettu
Gesterby I	Toteutettu
Byända	Kysely 2019, halukkuus <50%, toteutus mahdollisesti Puu-Talman yhteydessä
Hästbackantie	Toteutettu
Seppola	Toteutettu
Etelä-Paippinen II	Toteutettu
Grönkullantie	Toteutettu
Mosantie	Kysely 2018, halukkuus <50%
Herralantie	Kysely 2023, halukkuus <50%
Etelä-Paippinen I	Toteutettu
Moln Mossantie	Ei toteuteta
Hindsbyntie	Toteutus 2023
Hommanäsintie	Toteutus 2022-2024
Paippinen I	Kysely 2018, halukkuus <50%
Västerskog	Toteutettu
Martinkyläntie	Kysely 2018, halukkuus <50%
Skräddarby II	Kysely 2023, halukkuus >50%
Skräddarby I	Kysely 2023, halukkuus >50%

Immersby IV	Kysely 2018, halukkuus <50%
Metsäkalliontie	Kysely 2023, halukkuus >50%
Nevas	Toteutettu
Linnanpellontie	Kysely 2018, halukkuus <50%
Paippinen II	Kysely 2018, halukkuus <50%
Brantaksentie	Kysely 2018, halukkuus <50%
Vanikontie	Toteutettu
Pohjois- Paippinen I	Toteutus 2025-2027
Nygårdintie	Toteutus 2025-2027
Tärskogintie	Toteutus 2025-2027
Snickarbackantie	Toteutus 2028-2030
Läntinen Hangelbyntie	Toteutettu
Solbackantie	Toteutettu
Gunnarsintie	Toteutus 2028-2030
Nuottakodantie	Toteutus 2028-2030
Mårsbackantie	Toteutus 2028-2030
Paippinen III	Toteutus 2028-2030
Immersby I	Toteutus 2028-2030
Käsiksentie	Toteutettu
Mätäkiventie	Toteutus 2028-2030
Katajamäentie	Toteutus 2028-2030
Holstaksentie	Toteutus 2031-2033
Jokivarrentie II	Kysely 2018, halukkuus <50%
Jokivarrentie I	Kysely 2018, halukkuus <50%
Paisbackantie, hakemus	Toteutus riippuvainen Jokivarrentien toteutuksesta
Immersby III	Toteutus 2034-2036
Pellaksentie	Kysely 2019, halukkuus <50%
Pigby	Toteutus 2034-2036
Pohjois- Paippinen II	Toteutus 2034-2036

Ronaksentie Toteutus 2037-2039

Gesterby II Toteutus 2037-2039

Martiksentie Toteutus 2037-2039

---

Immersbacka Toteutus 2040-2042

Solåkenintie Toteutus 2040-2042

Eriksnäsintie Toteutus 2040-2042

Pornaistentie Toteutettu  
Boxintie Toteutus 2040-2042

Utegårdintie Toteutettu

Immersby II Toteutus 2040-2042

---

Sefferinsuontie Toteutettu

Broaksentie Toteutus 2043-2048

Lintusuontie Toteutus 2043-2048

Massby Toteutus 2043-2048

Paljokintie Toteutus 2043-2048

Eriksnäs Toteutus 2043-2048

Hautamäki Toteutus 2043-2048

Sedäntie Toteutus 2043-2048

Kringelmalm Toteutus 2043-2048

Helgräsk Toteutus 2043-2048

Paippinen Toteutus 2043-2048