

Osavuositarkastus II/2025, Tekninen valiokunta, investointiosa / Tekniska utskottets delårsöversikt II/2025, investeringsdelen

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 07.10.2025 § 141

227/02.06.01.03/2025

Valmistelija / Beredare: Investointipäällikkö / investeringschef, Oona Takala, oona.takala(at)sipoo.fi

Tekninen valiokunta vastaa kunnan bruttoinvestoinneista. Talousarvion 2025 osavuositarkastus II on esitetty liitteessä 1 Yhdyskunta- ja ympäristötoimialan investointierittelyt (ilman Sipoon Vesi –liikelaitosta).

Yhdyskunnan ja ympäristön toimialan bruttoinvestointeihin on budjetoitu -16,250 milj.€. Elokuun loppuun mennessä määrärahoista oli käytetty -6,79 milj. €.

Kokonaisuudessaan ennuste talouskauden loppuun mennessä on, että investointien budjetti alittuu. Keskeisimpiä syitä alittumiseen on se, että infran laajennusinvestoinnit eivät ole edenneet suunnitellun mukaisesti muun muassa Nikkilän kartanon radanalituksen myöhäisempi käynnistyminen ja T6 Taasjärven itäpuolen rakentaminen on käynnistynyt odotettua myöhemmin kustannustenhallinnan ansiosta. Toisaalta Miilin liikuntahalli on edennyt alkuperäistä aikataulua ripeämmin.

Hankkeita ja ennustetta on tarkemmin käyty läpi liitteessä 1

Esittelijä / Föredragande Yhdyskuntajohtaja / Samhällsdirektör Roselius Eric

Ehdotus / Förslag

Tekninen valiokunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.

Tekniska utskottet antecknar delårsöversikten för kännedom.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Tekninen valiokunta merkitsi osavuositarkastuksen tiedoksi.

Tekniska utskottet antecknades delårsöversikten för kännedom.

Liitteet / Bilagor

Liite 1_investoinnit_osavuositarkastus II_6.10.2025 TEKVLK